




ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	150
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	16.02.2022.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ ಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ " ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ತೀರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ತೀರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: IDD 30 PSP 2022 (E-691093)


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

[illegible]

ಅನುಬಂಧ-2

ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tranche I											
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5051-80-800-0-80-132											
1	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಶೋರ್ ಬರ್ಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	26.25	25.51	38.60	ಮೇ ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.ಕೊಚ್ಚಿನ್	03.12.2013	30.06.2018	38.60	8 ಇನ್‌ಶೋರ್ ಬರ್ಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 245 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸದಿ ದಂಡೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ	46.40	40.91	58.32	ಮೇ ಆರ್.ಬಿ. ಚವಾಣ್ - ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವ್ಸ್ (ಪಿ.ಎಂ.) ಮುಂಬಾಯಿ	01.12.2014	30.05.2017	58.32	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್‌ನ ಸದ್ಯಡ್‌ಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್‌ನ tail end ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಆಫ್‌ಶೋರ್ ರೀಫ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	88.00	110.00	110.00	ಮೇ ಧರ್ತಿ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	01.12.2014	26.05.2017	107.63	ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 390 ಮೀ. ಮತ್ತು 315 ಮೀ. ಉದ್ದದ 2 ಆಫ್‌ಶೋರ್ ರೀಫ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ 700 ಮೀ. ಮತ್ತು 600 ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Tranche I Total										204.55	
Tranche II											
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5051-80-800-0-04-132											
4	SOMESHWARA Construction of Geotextile Revetment	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	32.15	27.29	26.33	M/s. Dharti Dredging and Infrastructure Limited	07.12.2018	28.09.2020	23.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

[illegible]

ಅನುಬಂಧ-4

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು)

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
A)	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
A1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ						
1	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	Construction of Emergent Sea Erosion Protection wall in front of Hanuman Statue at Rabindranath tagore beach in Karwar Taluk of Uttara Kannada district	ಬಂಜಜಸಾ-106/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/ 2016 ದಿನಾಂಕ: 14-07-2017.	15.00	14.18	0.60	13.58	ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೈನೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈನೇಜ್ 299.248 ರಿಂದ 299.296 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 299.248 ರಿಂದ 299.483)	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	170.00	179.24	0.78	178.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಬ್ಬುಪಾಡಾ ಪಂಚಾಯತ ನದಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	207.27	76.17	131.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 247.115 ರಿಂದ ಚೈ 247.585 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	350.00	365.93	1.13	364.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 247.740 ರಿಂದ ಚೈ 248.000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	211.01	61.62	149.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು		935.00	977.63	140.30	837.33	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	Construction of sea erosion protection wall at Rudrapada of Gokarn village in kumta taluk, uttara kannada district. (ch. 226.500 to 227.00 K.M).	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 15 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 28.03.2017	500.00	413.00	0.00	413.00	ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮು ಯೋಜಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ತೀರಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಲೋಇ 83 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01.03.2018	200.00	212.05	211.49	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಶಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ 226.930 ರಿಂದ 227.230 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ (ಚೈ 227.510 ರಿಂದ 227.710 ಕಿ.ಮೀ) Working Chainage (ಚೈ 226.930ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.215ಕಿ.ಮೀ) & (ಚೈ 227.510 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.615 ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 229.531 ರಿಂದ 230.031 ಕಿ.ಮೀ) Working Chainage (ಚೈ 229.531ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 229.936ಕಿ.ಮೀ).	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ : ಲೋಇ 83 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ : 09.05.2019 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಐಡಿಡಿ-42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ 28.09.2020	1000.00	994.36	707.82	286.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು		1700.00	1619.41	919.31	700.10	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ಭಟ್ಟಳ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	Providing Coastal Protective works at Murudeshwar Tudalli Ch.163.100-163.200 K.M. , Mavalli Ch.161.000-161.100 K.M. Bengre Ch.157.000-157.100 K.M., Shirali Alvekodi Ch.160.155- 160.255 K.M. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly Constituency in UK Dist	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಕ 26 ವಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 21-05-2018	500.00	556.67	536.86	19.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	Providing Coastal Protective Works at Kasarkod -Tonka Ch. 184.180-184.230 K.M. 184.990-185.040 K.M.,185.850-185.955 K.M., 186.00-186.105 K.M. and 186.200-186.300 K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal Assembly Constituency of U.K.Dist	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಕ 26 ವಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 21-05-2018	375.00	412.17	96.35	315.82	HPPL ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಟಳ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟ್ಟಳ ಬೆಳಕೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ವಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	302.52	260.99	41.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಟಳ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಲಿ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ವಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	151.00				
			1226.00	1271.36	894.20	377.16	
	ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		3861.00	3868.40	1953.81	1914.59	


ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
A2	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ						
1	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.133.017 ರಿಂದ 133.031 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	12.00	11.22	11.09	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಿತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚೈ.121.407 ರಿಂದ 121.537 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	90.00	90.27	90.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡೇರಿ ಚೈ.124.125 ರಿಂದ 124.253 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	87.00	86.88	86.64	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಲದ್ವಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ.119.910 ರಿಂದ 120.034 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	100.00	100.17	100.15	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		289.00	288.54	288.14	0.00	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	Construction of Sea wall at Manoor Padukere from Ch 90.290 km to 90.690 km in Kundapur Taluk, Udupi District	ಲೋ.ಇ/83/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ/2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.22-5-2018	500.00	545.72	545.54	0.18	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.182 ರಿಂದ 88.262 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.22	0.15	83.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.262 ರಿಂದ 88.342 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.22	0.00	83.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.717 ರಿಂದ 88.871 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.69	0.00	83.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.342 ರಿಂದ 88.417 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	82.91	0.00	82.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.417 ರಿಂದ 88.492 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.69	0.15	83.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.492 ರಿಂದ 88.567 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.69	3.67	80.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.567 ರಿಂದ 88.642 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.69	0.00	83.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.642 ರಿಂದ 88.717 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	83.69	0.15	83.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	Construction of sea protection work at Sea shore opposite to Kundapur Kodi Highgoli (temple) Bus stop (Ch 98.900 to 99.300) in Kundapura taluk (working ch 98.900 to 99.365)	ಐಡಿಡಿ/06/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-334860) ದಿ:23.11.2020	497.00	522.70	521.18	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		1637.00	1736.22	1070.84	663.86	
3	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಲ್ಟಿ ಪಡುಕರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.64.550 ರಿಂದ 65.030 ಕಿ.ಮೀ.)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	500.00	470.36	474.15	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ. 74.322 ರಿಂದ 74.550 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	250.00	235.47	86.63	148.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಜ್ಜರ ಬೆಟ್ಟ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.75.422 ರಿಂದ 75.650 ಕಿ.ಮೀ.)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	250.00	235.47	233.93	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		1000.00	941.30	794.71	148.84	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.39.960 ರಿಂದ 40.280 ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	100.00	1805.35	2.38	1802.97	ಒಟ್ಟು 1575 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 960 ಮೀ. ಉದ್ದದ (ಶೇ.55 ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಪು ಕೈಪಂಜಾಲು ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.56.400 ರಿಂದ 56.530 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	100.00				
3	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡಿವಟ್ಟು ಬಳಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ಗತನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ. 42.685 ರಿಂದ 42.815 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	100.00				
4	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಳೂರು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ. 51.335 ರಿಂದ 51.435 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 52.215 ರಿಂದ 52.455 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	475.00				
5	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ. 39.620 ರಿಂದ 39.960 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	475.00	1805.35	2.38	1802.97	
6	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ. 43.400 ರಿಂದ 43.740 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	475.00				
			1725.00	1805.35	2.38	1802.97	
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		4651.00	4771.41	2156.07	2615.67	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
A3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ						
1	ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ						
1	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 3.600 ರಿಂದ 3.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಚು 3.700 ರಿಂದ 3.800 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	290.00	1546.54	518.44	1028.10	ಒಟ್ಟು 1135 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 450 ಮೀ. ಉದ್ದದ (ಶೇ.45 ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ-ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 4.100 ರಿಂದ 4.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಚು 4.200 ರಿಂದ 4.300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	210.00				
3	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀನಕಳಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.500 ರಿಂದ 22.750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಚು 23.600 ರಿಂದ 23.725 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	150.00				
4	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 23.600 ರಿಂದ 23.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಚು 24.920 ರಿಂದ 25.055 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	160.00				
5	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.600 ರಿಂದ 37.910 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಚು 37.360 ರಿಂದ 37.500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	165.00				
6	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 24.690 ರಿಂದ 24.920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	250.00				
7	ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.160 ರಿಂದ 37.360 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	250.00				
	ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		1475.00	1546.54	518.44	1028.10	
	ಒಟ್ಟು ಉ.ಕ.+ಉಡುಪಿ+ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ		9987.00	10186.35	4628.32	5558.36	


 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ
 ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾರ